

附件 26

《2021 年度荆州城墙南纪门、安澜门、公安门、远安门城台修缮工程自评表》

国家文物保护资金预算绩效目标自评表

转移支付项目名称	荆州城墙南纪门、安澜门、公安门、远安门城台修缮工程			
中央主管部门	国家文物局			
省级主管部门	湖北省文化和旅游厅			
当地主管部门	荆州市文化和旅游局	具体实施单位	荆州博物馆	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	220	156	71%
	其中： 财政资金	220	156	71%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	
	荆州城墙南纪门、安澜门、公安门、远安门城台城门均为荆州古城出入交通要道，4处城台海墁地面局部下陷、裂缝、渗水，主城台、箭楼城台城门拱券城砖松动、脱落，墙面砖酥碱、风化剥脱，存在严重安全隐患，危及文物本体和人身安全。本次修缮主要针对海墁下陷渗水、排水和券拱门洞以及局部墙体砖风化残损等损伤进行整修，消除安全隐患，确保文物安全。		工程已基本完工，按照国家文物局相关规定，需要完成工程资料收集整理、工程初检、省厅验收等手续后支付工程尾款。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改正措施	
绩效指标		文物维修保护展示面积（平方米）	12017	12017		
		文物保护成果出版数量	1	1		
		质量指标	安全生产事故发生率（百分比）	0%	0%	
			消除文物本体安全隐患率（百分比）	90%	90%	
	社会效益指标	社会效益指标	年参观（游览）人数增长数（万人）	2	2	
			提升文物安全防护水平	90%	90%	
		成本指标	成本控制	控制范围内	100%	
		时效指标	工作完成及时性	2年内	100%	
		可持续影响指标	提升荆楚文化影响力	明显提升	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	80%	80%	